

**Methodika Horvát Pedagógiai és Módszertani Központ
ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződései**

A szerződés megnevezése (típusa)	A szerződés tárgya	A szerződést kötő felek neve	A szerződés értéke	A határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama	A szerződésben történt változások
Tervezési szerződés	7623 Pécs, Nagy Lajos király útja 4. hrsz: 18822 alatti óvodaépület átalakításának , bővítésének és tetőtérbeépítés terveinek elkészítése	<ul style="list-style-type: none"> - Methodika Horvát Pedagógiai és Módszertani Központ, mint megrendelő - B Line Építésziroda Kft., - Gyura Balázs e.v., - Ludézer Lajos e.v., - Dokuplan Kft., - Németh Ágota e.v., - Patak Norbert e.v., - Tonális Kft. által alkotott konzorcium 	9.131.600, - Ft	2022.07.01 – 2022.08.30	-
Kivitelezési szerződés	Diákotthon, kiállítóhely, irodák kialakítása I.	<ul style="list-style-type: none"> - Methodika Horvát Pedagógiai és Módszertani Központ, mint megrendelő - Landan Invest Ingatlanhasznosító Kft., mint kivitelező 	266.968.393, - Ft + 27% ÁFA = 339.049.859 Ft	2022.11.11 – 2023.07.11	<p>Megrendelő által igényelt pótmunkákra tekintettel szükségessé vált a beruházás teljesítési határidejének, fizetési ütemezésének, vállalkozási díj módosítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> - az eredeti 8 hónapos teljesítési határidő további 4 hónappal történő

					<p>meghosszabbítása (2023.11.10.) - a szerződés nettó összege 269.644.940, - Ft- ra módosul A szerződésmódosítás dátuma: 2023.07.07</p>
--	--	--	--	--	---